



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานอบต.สระวานพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

(รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ที่	โครงการ	งบ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมาย เหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยัง ไม่ทำ	ยกเลิก			
๑	ฝึกอบรมการบริหาร จัดการกลุ่มเศรษฐกิจ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๒	ฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้น	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๓	พัฒนาศักยภาพกลุ่ม เกษตรกร	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๔	จัดหาวัสดุการเกษตร	๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๕	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน โนนแสนสุขสายใน	๓๐๙,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน บุหว่าสายนายประยูร	๒๐๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน บุหว่าสายหน้าวัด	๒๐๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน; วานพระยาสามัคคี สายกลางบ้าน	๔๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน สระวานพระยาสายคุ้ม สาม	๒๐๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน สระวานพระยาสาย บ้านนายพันธ์	๑๖๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน หนองเมฆชอยนางสุพร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานอบต.สระวานพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

(รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ที่	โครงการ	งบ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมา ยเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยัง ไม่ ทำ	ยกเลิก			
๑๒	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน หนองเมาสายไร่นายสิน	๓๐๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน หนองหัวไทร่งาม สาย กลางบ้าน	๔๐๖,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะระบบโซลาร์ เซลล์บ้านโนนหอม	๑๐๖,๔๐๐	√	-	-	-	๑๐๖,๔๐๐	กองช่าง	
๑๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะระบบโซลาร์ เซลล์บ้านราษฎร์สุขสันต์	๑๐๖,๔๐๐	√	-	-	-	๑๐๖,๔๐๐	กองช่าง	
๑๖	ซ่อมแซมขยายเขต ประปาบ้านโนนหอม	๓๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๗	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หินคลุกบ้านโนนแสนสุข สายศาลาเอนกประสงค์	๑๐๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หินคลุกบ้านราษฎร์สุข สันต์สายไร่นางละมัย	๑๐๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หินคลุกบ้านราษฎร์สุข สันต์สายไร่นายบุญธรรม	๑๐๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หินคลุกบ้านราษฎร์สุข สันต์สายไร่นายสมศักดิ์	๑๐๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานอบต.สระวานพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

(รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ที่	โครงการ	งบ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ทำ	ยกเลิก			
๒๑	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หिनคลุกบ้านหนองหิน โคนซอยเขียวละม่อม	๒๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หिनคลุกบ้านหนองหิน โคนซอยนายไพศาล	๒๐๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หिनคลุกบ้านหนองหิน ดาดซอยนางเดือน	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หिनคลุกบ้านหนองหิน ดาดซอยนายประดิษฐ์	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หिनคลุกบ้านหนองหิน ดาดซอยนายมานิตย์	๒๐๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน หिनคลุกบ้านหนองหิน ดาดซอยป่าแห้ง	๑๐๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๗	เก็บตัวอย่างน้ำประปา	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๒๘	วัสดุสำนักงานกองช่าง	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๒๙	จัดหาวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๓๐	จัดหาวัสดุก่อสร้าง	๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๓๑	จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๓๒	จัดหาครุภัณฑ์กองช่าง	๒๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานอบต.สระวานพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

(รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ที่	โครงการ	งบ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยัง ไม่ทำ	ยกเลิก			
๓๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๕๓๘,๔๐๐	-	√	-	-	-	สป.	
๓๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๒๙๕,๐๐๐	-	√	-	-	-	สป.	
๓๕	เบี้ยยังชีพผู้ช่วย เอตส์	๔๒,๐๐๐	-	√	-	-	-	สป.	
๓๖	จ้างเหมารับส่งเด็ก นักเรียนของศพด.	๑๐๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๓๗	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๓๘	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	๗,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๓๙	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯระดับ ครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๔๐	จ้างงานนักเรียน นักศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๔๑	ฝึกอบรมพัฒนาครู บุคลากรทาง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๔๒	ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษาศพด.	๕๖,๖๐๐	-	√	-	-	-	กอง ศึกษา	
๔๓	จัดหาอาหาร กลางวันศพด.	๑๐๒,๙๐๐	-	√	-	-	-	กอง ศึกษา	
๔๔	จัดหาวัสดุ สำนักงานศพด.	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง ศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานอบต.สระวานพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

(รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ที่	โครงการ	งบ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยัง ไม่ทำ	ยกเลิก			
๔๕	จัดหาวัสดุ คอมพิวเตอร์กอง ศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	√	-		-	-	กอง ศึกษา	
๔๖	จัดซื้อจัดจ้างนม สำหรับโรงเรียน ประดมา	๑,๓๓๖๖,๒๕๐	-	√	-	-	-	กอง ศึกษา	
๔๗	อาหารกลางวัน โรงเรียนประดมา	๒,๙๑๐,๖๐๐	-	√	-	-	-	กอง ศึกษา	
๔๘	ป้องกันและกำจัด โรคติดต่อฯ	๕๐๐,๔๐๐	-	√	-	-	-	กองสา ธารฯ	
๔๙	ผ่าตัดทำหมันหมา แมว	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสา ธารฯ	
๕๐	โครงการตาม พระราชดำริฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสา ธารฯ	
๕๑	อาสาปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	-	กองสา ธารฯ	
๕๒	สัตว์ปลอดโรคฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสา ธารฯ	
๕๓	จนท.ประจำศูนย์ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	๖๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสา ธารฯ	
๕๔	สำรวจข้อมูลสัตว์	๑๐,๒๐๐	√	-	-	-	-	กองสา ธารฯ	
๕๕	บำบัดน้ำเสียใน ครัวเรือน	๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสา ธารฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานอบต.สระวานพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

(รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ที่	โครงการ	งบ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมาย เหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยัง ไม่ทำ	ยกเลิก			
๕๖	ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน	๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สา ธา รา	
๕๗	ปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์สองฝั่งถนน	๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สา ธา รา	
๕๘	ปลูกหญ้าแฝก	๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สา ธา รา	
๕๙	อบรมแนวทางการจัดการแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สา ธา รา	
๖๐	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สา ธา รา	
๖๑	อาสาสมัครชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สา ธา รา	
๖๒	จัดหาวัสดุกองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง สา ธา รา	
๖๓	แข่งขันกีฬาประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กอง ศึกษา	
๖๔	จัดงานวันเด็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กอง ศึกษา	
๖๕	ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๖๖	วันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	-	สป.	
๖๗	จัดหาวัสดุกีฬา	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๖๘	จัดงานวันผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กอง ศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานอบต.สระวานพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

(รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ที่	โครงการ	งบ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยัง ไม่ทำ	ยกเลิก			
๖๙	งานทำสวนนารี	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒,๐๐๐	กอง ศึกษา	
๗๐	แก้เหี้ยนพรรยา	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กอง ศึกษา	
๗๑	การจัดงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สป.	
๗๒	อบรมรณเพื่อการเกษตร (อี่แต่น)	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๗๓	อบรมและให้ความรู้การ ป้องกันไฟป่า	๒,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๗๔	อุดหนุนอำเภอศูนย์ ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ป้องกันยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๗๕	ดำเนินการป้องกันและ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๓๕,๐๐๐	สป.	
๗๖	ดำเนินการป้องกันและ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๓๕,๐๐๐	สป.	
๗๗	จัดหาวัสดุดับเพลิงและ วัสดุสำรวจ	๔๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๗๘	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องรับ ส่งวิทยุ	๒๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๗๙	จัดหาวัสดุสำรวจงาน จราจร	๗๒,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๘๐	เสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	



ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานอบต.สระวานพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือนแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

(รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ที่	โครงการ	งบ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยัง ไม่ทำ	ยกเลิก			
๘๑	โครงการตาม แผนนโยบายแห่งรัฐ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๘๒	ดำเนินการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	สป.	
๘๓	ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการ ให้บริการของอบต.	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๘๔	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	๑๓,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓,๐๐๐	สป.	
๘๕	จัดนิทรรศการสร้างสรรค์ สังคม	๕,๐๐๐	-	-	√	-		สป.	
๘๖	ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล	๗,๐๐๐	√	-	-	-	๗,๐๐๐	สป.	
๘๗	อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการป้องกันการ ทุจริต	๑,๐๐๐๐	√	-	-		๑๐,๐๐๐	สป.	
๘๘	อบรมและทัศนศึกษาดู งาน	๕,๐๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	สป.	
๘๙	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด	๘๖,๘๐๐	-	-	√	-	-	สป.	
๙๐	จัดทำป้ายรับชำระภาษี เคลื่อนที่	๕๐๐	√	-	-	-	๕๐๐	กองคลัง	
๙๑	พัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	
๙๒	ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	√	-	-		๑๐,๐๐๐	กองคลัง	
๙๓	อบรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองคลัง	